

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления ЖКХ
Могилевского Облисполкома

С.Л. Вашкевич

2017 год



СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела Горецкого
районного исполнительного комитета

О.Н. Орлова

2017 год



УТВЕРЖДЕНО

Решением Горецкого райисполкома

№

" 17 "

2017г.



Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда 2017 г.

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м.кв.	Ввод площади в текущем году, м. кв.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2017, руб.	План финансирования 2017 года рублей			
				начало месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная		Всего	кредиторская задолженность на 01.01.2017г.	в том числе	
											бюджет	стоимость работ на 2017 г. сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторам и нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Переходящие объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №9 по ул.Ленина в агрогородке Ленино Горецкого района	1 544	1 544	ноябрь 2016	апрель 2017	514011,08	436685,83	212944,34	223741,49		120000,00	103741,49
Переходящие объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов												
2	Капитальный ремонт балконов в жилом доме по ул.Петрова №8 в аг. Ленино Горецкого района			ноябрь 2016	январь 2017	51483,11	50453	35641,65	14811,35			14811,35

3	Капитальный ремонт балконов в жилом доме по ул.Петрова №10 в аг. Ленино Горецкого района			ноябрь 2016	январь 2017	50340,11	49333	33325,03	16007,97			16007,97
Объекты с вводом площади в текущем году												
4	Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул.Вокзальной в г. Горки	4146	4146	июнь	сентябрь	384574,27	346116,84		346116,84		256298,4	89818,44
5	Капитальный ремонт жилого дома №35 по ул.Калинина в г. Горки	1380	1380	июнь	сентябрь	274536,00	247082,05		247082,05		168015,79	79066,26
6	Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Нефтянников в д. Душки Горецкого района	623	623	август	октябрь	135402,00	121862		121862		91043,81	30818,19
Разработка проектной документации												
7	Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул.Вокзальной в г. Горки	4146		декабрь 2016	январь 2017			14856,5	4456,5			4456,5
8	Капитальный ремонт жилого дома №35 по ул.Калинина в г. Горки	1380		декабрь 2016	январь 2017			2024,18	11542,82			11542,82
9	Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Нефтянников в д. Душки Горецкого района	623		декабрь 2016	январь 2017			1422,02	8033,98			8033,98
10	Капитальный ремонт жилого дома №34 по ул.Вокзальной в г. Горки	4157		июль	сентябрь				21000			21000

11	Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул.Нефтянников в д. Душки Горецкого района	618		июль	сентябрь				10000			10000
12	Капитальный ремонт жилого дома №27 по ул.Калинина в г. Горки	4102		июль	сентябрь				21000			21000
	Итого:		7 693			1410346,57	1251532,72	300 213,72	1045655,00		635358,00	410297,00